平成30年度　点検調書表

市町村名: 三才山・平井寺・松本　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝ 100　　※セルの結合等を行わないでください

	番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部構造形式 鋼橋等	上部構造形式 コンクリート橋	点検作業条件 1 地上	2 リフト車10m未満	2 リフト車10m以上	3 梯子	4 点検車	5 足場	交通誘導員 必要	交通誘導員 不要	関係機関協議	コンクリート橋 面積 A1(m2) 1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	鋼橋 面積 A1(m2) 1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	面積 管理事務所毎	比率
1	三才山	奥の沢橋	国道254号	上田市鹿教湯温泉	35.80	8.75	313.3	鋼鈑桁(非合成)						○		○																						313.3			
2	三才山	鹿教湯大橋	国道254号	上田市鹿教湯温泉	364.00	9.25	3367.0	鋼H桁/鋼鈑桁(非合成)/鋼トラス橋						○		○																						3367.0			
3	三才山	石取橋	国道254号	松本市三才山	38.80	8.70	337.6	鋼鈑桁(合成)						○		○																						337.6			
4	三才山	本沢橋	国道254号	松本市三才山	140.90	8.70	1225.8	鋼鈑桁(非合成)						○		○																						1225.8			
5	三才山	三才山橋	国道254号	松本市三才山	192.60	8.70	1675.6	鋼鈑桁(非合成)						○		○																						1675.6			
6	三才山	野間沢橋	国道254号	松本市三才山	40.90	8.70	355.8	鋼鈑桁(非合成)						○		○																						355.8			
7	三才山	帯所橋	国道254号	松本市三才山	44.90	8.70	390.6	鋼鈑桁(非合成)						○		○																						390.6			
8	三才山	油戸橋	国道254号	松本市三才山	48.00	8.70	417.6		RC中空床版橋					○		○											417.6												10432.6	0.84
9	三才山	出倉橋	国道254号	松本市三才山	31.00	8.87	275.0	鋼鈑桁(非合成)						○		○																						275.0			
10	三才山	山の神橋	国道254号	松本市三才山	16.80	8.70	146.2	鋼鈑桁(合成)						○		○																						146.2			
11	三才山	船久保橋	国道254号	松本市三才山	44.10	8.70	383.7		PCスラブ橋					○		○											383.7														
12	三才山	向山橋	国道254号	松本市三才山	66.10	8.70	575.1		PCスラブ橋					○		○											575.1														
13	三才山	一の瀬橋	国道254号	松本市三才山	66.10	8.95	591.6		PCスラブ橋					○		○											591.6														
14	三才山	滝の入橋	国道254号	松本市三才山	21.70	8.50	184.5		RC箱桁橋					○		○											184.5														
15	三才山	淀の入橋	国道254号	松本市三才山	13.00	14.86	193.2		RC中空床版橋 PCホロー桁					○		○											193.2														
16	松本	小日向橋	(国)254号	松本市三才山	36.50	9.15	334.0	鋼製格子鈑桁					○			○																				334.0				
17	松本	稲倉橋	(国)254号	松本市稲倉	27.20	13.00	353.6		RC-T桁				○			○										353.6														
18	松本	八滝1号橋	(国)254号	松本市島内	86.00	9.70	834.2		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝPC T形ラーメン箱桁					○		○											834.2													1858.4	0.15
19	松本	八滝2号橋	(国)254号	松本市島内	33.00	10.20	336.6		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝPC 単純箱桁				○			○										336.6														
20	平井寺	小胡桃橋	(主)上田丸子線		16.00	9.42	150.7		鉄筋コンクリート単純T桁				○			○										150.7													150.7	0.01
21							0.0																																	
22							0.0																																	
23							0.0																																	
24							0.0																																	
25							0.0																																	
26							0.0																																	
27							0.0																																	
28							0.0																																	
29							0.0																																	
30							0.0																																	
							0.0																																	
		20																																						
										0	0	0	4	16	0	20	3		0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0		
															20				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	840.9	3179.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	334.0	8086.9	0.0	12441.7	1.00
																			0.0					4020.8					0.0					8420.9					