令和元年度　点検調書表

市町村名: 富士見町　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝

※セルの結合等を行わないでください

	番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部工構造型式 特定の清橋等 該当	2≦L≦5	5<L≦10	10<L≦15	鋼橋等	コンクリート橋	点検作業条件 1 地上	2 リフト車10m未満	リフト車10m以上	3 梯子	4 点検車	5 足場	交通誘導員 必要	不要	関係機関協議	前回点検有無
1	1	手洗沢1号橋	町道3016号線	富士見248-19	5.0	5.2	26.0	○	1				RC 床板橋	○							○		○
2	2	原山大沢橋	町道3005号線	富士見160-1	7.2	2.9	20.9	○		1			RC 床板橋	○							○		○
3	3	上猿辺橋	町道3045号線	富士見288-1	5.5	3	16.5	○		1			RC 床板橋	○							○		○
4	4	神沢橋	町道1001号線	富士見582-5	2.5	4.2	10.5	○	1				RC ラーメン橋	○							○		○
5	5	富士見二の沢2号橋	町道3213号線	富士見2361	3.6	2	7.2	○	1				RC 床板橋	○							○		○
6	6	思沢橋	町道1126号線	富士見10134-4	5.8	5.1	29.6	○		1			RC 床板橋				○				○		○
7	7	吉原橋	町道3192号線	富士見1886-3	4.9	4.5	22.1	○	1				RC 床板橋				○				○		○
8	8	富士見二の沢3号橋	町道3249号線	富士見1720-1	3.6	2.8	10.1	○	1				RC ラーメン橋				○				○		○
9	9	富士見一の沢2号橋	町道3194号線	富士見1585-4	2.0	6	12.0	○	1				RC ラーメン橋	○							○		○
10	10	春山1号橋	町道3482号線	立沢1085	3.3	6	19.8	○	1				RC 床板橋	○							○		○
11	11	春山2号橋	町道3447号線	立沢1060	5.0	7.3	36.5	○	1				RC ラーメン橋	○							○		○
12	12	春山3号橋	町道3488号線	立沢815-52	4.5	4.7	21.2	○	1				RC 床板橋	○							○		○
13	13	浦梨橋	町道4019号線	乙事4624-50	3.1	3.5	10.9	○	1				RC 床板橋				○				○		○
14	14	富士見三の沢1号橋	町道3249号線	富士見2405-14	2.4	2.5	6.0	○	1				RC ラーメン橋	○							○		○
15	15	松目沢2号橋	町道1276号線	富士見8867-1	4.5	2.4	10.8	○	1				RC 床板橋	○							○		○
16	16	松目沢4号橋	町道1249号線	富士見8948-1	2.4	1.3	3.1	○	1				RC 床板橋	○							○		○
17	17	古阿原1号橋	町道1239号線	富士見9121	3.1	7.7	23.9	○	1				RC 床板橋	○							○		○
18	18	松目前川1号橋	町道1246号線	富士見8575-3	2.5	6	15.0	○	1				RC 床板橋	○							○		○
19	19	裏川8号橋	町道1457号線	富士見4175	2.8	2.7	7.6	○	1				RC 床板橋				○				○		○
20	20	裏川3号橋	町道7747号線	富士見4165-2	3.0	3.7	11.1	○	1				PC ラーメン橋	○							○		○
21	21	裏川4号橋	町道1544号線	富士見4387-3	2.5	3	7.5	○	1				RC 床板橋	○							○		○
22	22	裏川5号橋	町道7748号線	落合4114-1	3.3	4.4	14.5	○	1				RC 床板橋	○							○		○
23	23	瀬沢西橋	町道1506号線	富士見9323-1	7.1	1.8	12.8	○		1		鋼I桁橋		○							○		○
24	24	小川橋	町道5120号線	落合9019	38.8	3.4	131.9					鋼合成桁橋					○				○		○
25	25	黒鳥2号橋	町道5155号線	乙事1477	2.8	4	11.2	○	1				RC 床板橋	○							○		○
26	26	小母沢1号橋	町道5412号線	落合5777-2	3.4	1.2	4.1	○	1				RC 床板橋				○				○		○
27	27	母沢1号橋	町道5560号線	境11860-3	3.2	4.5	14.4	○	1				PC T桁橋	○							○		○
28	28	前川4号橋	町道101号線	富士見6294-1	6.4	9.1	58.2	○		1			RC 床板橋				○				○		○
29	29	栂沢4号橋	町道4224号線	富士見3369-2	2.2	5.6	12.3	○	1				PC ラーメン橋				○				○		○
30	30	春山4号橋	町道7809号線	立沢815-60	3.3	4.2	13.9	○	1				RC コンクリートスラブ橋				○				○		○
31							0.0																
32							0.0																
33							0.0																
34							0.0																
35							0.0																
		30						29	24	5	0			20	0	0	10	0	0	0	30		30
																			30				

番号	コンクリート橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5	鋼橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5
1	26.0																			
2	20.9																			
3	16.5																			
4	10.5																			
5	7.2																			
6			29.6																	
7			22.1																	
8			10.1																	
9	12.0																			
10	19.8																			
11	36.5																			
12	21.2																			
13			10.9																	
14	6.0																			
15	10.8																			
16	3.1																			
17	23.9																			
18	15.0																			
19			7.6																	
20	11.1																			
21	7.5																			
22	14.5																			
23											12.8									
24																		131.9		
25	11.2																			
26			4.1																	
27	14.4																			
28			58.2																	
29			12.3																	
30			13.9																	
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
	19	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	1	0	0
	288.1	0.0	168.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.9	0.0	0.0
	456.9					0.0					12.8					131.9				